

5. POROČILO O IZVEDBI NACRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V letu 2006 so programi iz Nacrta razvojnih programov 2006 - 2009 dosegli 74 % realizacijo v primerjavi z višino planiranih sredstev za izvedbo nacrtovanih programov. Nerealizirani so bili predvsem tisti projekti, katerih predviden vir niso bila sredstva iz občinskega proračuna temveč so bili projekti vezani na predvidena sredstva iz naslova javnih razpisov in drugih virov. Sem predvsem spada področje športa – Igrišče pri OŠ Bogojina, ter ureditve športnih centrov ko so Filovci, Martjanci, Vucja Gomila in Tešanovci. Nekateri izmed navedenih projektov se uvrščajo v proračun za leto 2007. Finančno pa so bile nerealizirane tudi tiste naloge, katerih izvedba je bila v mesecu novembru oziroma decembru. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kakor tudi na podlagi sklenjenih pogodb nastane obveznost placila v roku 60 dni od datuma prejema dokumenta, s katerim so zaracunana dela. To pomeni, da so bile investicije končane, prišlo je le do zamika placil v letu 2006.

5.1. ŠOLSTVO - PRIPRAVA ŠOL NA DEVETLETKO

5.1.1. Osnovna šola Bogojina

Preureditev osnovne šole Bogojina je obsegala gradnjo-nadzidavo dveh novih učilnic, prizidek za locen dostop od drugega vhoda in garderob do vseh etaž obstoječega prizidka za šolarje III triade, izvedba povezave z glavnim objektom do novih učilnic, adaptacija obstoječih sanitarij, sanacija nekaterih tlakov v obstoječih učilnicah in obnovitev elektro instalacij ter v novih prostorih na novo zgrajene strojne instalacije (gretje in prezračevanje). Poleg tega so zamenjana vsa obstojeca dotrajana okna (stara so cca 42 let). Za novo zgrajene prostore je bila nabavljena tudi oprema.

Investicija je bila izvedena v skupni vrednosti 83 mio SIT, s tem, da se je del sredstev zagotovil s proračunom za leto 2006 v višini 32 mio SIT, preostali del sredstev pa je v skladu z nacrtom razvojnih programov zagotovljen v proračunu za leto 2007. V letu 2006 so bila za navedeno investicijo predvidena tudi sredstva iz državnega proračuna- Ministrstva za šolstvo in šport v višini 15 mio SIT, vendar do realizacije ni prišlo. Ker je bila investicija nujna za izvajanje devetletne osnovne šole je občina zagotovila lastna sredstva v proračunu s tem, da pričakuje sredstva, ki jih je dolžno ministrstvo zagotoviti v deležu od vrednosti investicije v letu 2007

5.1.2. Osnovna šola Fokovci

Preureditev je obsegala gradnjo novega učnega prostora-učilnice nad jedilnico za pouk tehnike in tehnologije, preuredila se je tudi jedilnica. Poleg učilnice za pouk tehnike in tehnologije so se uredili prostori uprave šole (pisarna ravnatelja in tajništvo) in sanitarije za učence II in III triade.

Prav tako kot pri osnovni šoli Bogojina se je tudi pri tej investiciji v skladu z Nacrtom razvojnih programov 2006-2009 del sredstev zagotovilo v letu 2006, del pa v letu 2007. V letu 2006 je bilo zagotovljenih 32 mio SIT, 8 mio SIT pa v letu 2007. Tako je realizirana vrednost zgoraj navedene investicije 40 mio SIT.

5.1.3. Igrišče pri OŠ Bogojina

Projekt izgradnje Igrišča pri OŠ Bogojina ni bil realiziran, ker OŠ Bogojina ni bila izbrana na javnem razpisu za ureditev športnih objektov. Z navedenim projektom se v letu 2007 ponovno prijavlja na razpisana sredstva.

5.1.4. Dvojezicna osnovna šola Prosenjakovci

Za dvojezicno osnovno šolo je bila v letu 2006 nabavljena oprema v vrednosti 916 tisoc SIT in urejena okolica v višini 578 tisoc SIT, kar je v okviru predvidenih vlaganj.

5.2. KULTURA IN ŠPORT

5.2.1. Zvonik Loncarovci

V Loncarovcih so bila opravljena investicijska dela na zvoniku Loncarovci. Zamenjana so bila okna ter prebarvana fasada. Vrednost opravljenih del je v skladu s planirano višino in znaša 2,2 mio SIT.

5.2.2. Investicijsko vzdrževalna dela-ohranjanje kulturne dediščine

V proračunu so se zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture. Z vlaganjem v kulturne objekte se dosega ohranjanje nepremicne in premicne kulturne dediščine. V letu 2006 so se zagotovila sredstva za sofinanciranje ureditve loncarske vasi Filovci v vrednosti 1 mio SIT in sofinanciranje ureditve kapele v Vucji Gomili v višini 0,1 mio SIT.

5.2.3. Sofinanciranje ureditve športnega centra Filovci

V letu 2006 so bila v občinskem proračunu zagotovljena sredstva za pokrivanje obveznosti iz preteklega leta kot sofinanciranje ureditve športnega centra Filovci v višini 2 mio SIT, ki so bila tudi realizirana. V okviru sredstev namenjenih za objekte v naseljih so je Športnemu društvu Filovci sofinancirali stroški ureditve igrišča z nabavo umetne trave.

5.2.4. Sofinanciranje ureditve športnega centra Martjanci, Vucja gomila in Tešanovci

Projekti niso realizirani zaradi nepridobitve sredstev iz naslova javnih razpisov

5.3. UPRAVA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

5.3.1. Ureditev vaško gasilskega doma Loncarovci

Na gasilskem domu v Loncarovci je bila na novo prekrita streha in obnovljen fasadni zaključni sloj ter položeno nekaj keramike in v delu tudi pleskanje sten.

Celotna vrednost izvedenih del je realizirana v višini 2,7 mio SIT.

5.3.2. Sredstva za investicijska vlaganja v osnovna sredstva uprave

Za izvajanje nalog občinske uprave in za njeno delovanje so potrebna določena tehnicna sredstva in oprema. Za vzdrževanje obstoječe opreme in objektov s katerimi razpolaga občinska uprava so bila v letu 2006 načrtovana sredstva v višini 4,6 mio SIT. Ker do večjih vzdrževalnih del v letu 2006 ni prišlo je poraba teh sredstev nekoliko nižja in znaša 2,4 mio SIT, kar je le 52% planiranih sredstev za ta namen. Prav tako so bile v letu načrtovane delne posodobitve in nabave nove računalniške in programske opreme, pisarniške opreme in pohištva v skladu z Nacrtom nabav in gradenj občinske uprave.

Program nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja je bil kljub nekoliko nižji porabi sredstev, kot so bila planirana v celoti realiziran. Nabavljena in posodobljena oziroma ažurirana je bila programska oprema, nabavljena sta bila dva nova tiskalnika, pisarniška oprema (omara, miza, stoli, kovinske arhivske omare), zamenjani so bili dotrajani telefonski aparati ter nabavljena druga drobna oprema, kot so tekac, diktafon, zastave in drugo. Vrednost nabavljene opreme nominalno znaša 2 mio SIT kar predstavlja 81% planiranih sredstev.

5.4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA-VODOVODI

5.4.1. Vodovodno omrežje za naselje Selo-Fokovci 2.in 3. faza

Zgrajeno je bilo vodovodno omrežje v skupni dolžini 4410 m. Cevi so iz PEHD materiala. Zgrajenih je bilo 5 nadzemnih hidrantov in 60 hišnih priključkov. Omrežje sestavljajo vod V11-V57, DN 32 dolžine

400m, DN 40 L=254m, DN 50 dolžine 414m, DN 125 dolžine 1335m, vod V42-V51, DN 32 dolžine 189m, DN 40 dolžine 553m, DN 50 dolžine 100m, DN 75 dolžine 437m in vod V22-V39, DN 32 dolžine 146m, DN 40 dolžine 200m, DN 125 dolžine 382m.

Vrednost opravljenih del znaša 35 mio SIT. V proračunu za leto 2006 in v NRP 2006-2007 je bilo zagotovljenih 30 mio SIT v letu 2006 in 5 mio SIT v letu 2007. Finančno je investicija pokrita v skladu z NRP 2006-2009. Del sredstev v višini 17,5 mio SIT je bilo zagotovljenih na podlagi določil Zakona o financiranju občin kot investicijski transfer občinam za izvedbo investicijskih projektov.

5.4.2. Vodovod Motvarjevci-Pordašinci-Cikecka vas – faza Cikecka vas

Zgrajeno je bilo 3182 m vodovodnega omrežja in eno večje in eno manjše crpališče (hišna postaja) za dvig tlaka. Vgrajene cevi so PEHD, D/s =32/3,0, D/s =50/4,6 in D/s =125/11,4, trije izpustni ventili in en avtomatski odzracni ventil. Zgrajenih je 30 priključkov.

Za pokritje navedene investicije so bila predvidena sredstva iz občinskega proračuna ter iz sofinanciranj z državne ravni, predvsem sredstva za narodnostna področja. Ker pa drugih virov ni bilo mogoče pridobiti je celotno investicijo pokrila občina iz lastnih sredstev proračuna v višini 32,2 mio SIT.

5.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA-ODPADNE VODE

5.5.1. Kanalizacija Bogojina

V letu 2006 so bili zgrajeni naslednji kraki kanalizacijskega omrežja naselja Bogojina-II faza: - kanal KO-B1, DN 200, od jaška J1 do J7 v dolžini 164,17 m, kanal K3, DN 200 od jaška J41 do J50 v dolžini 306,88 m, kanal K3-3, DN 200 od jaška J93-J85 v dolžini 187,93 m, kanal K 7, DN 200 od jaška J7 do J127 v dolžini 383,10 m in kanal K7-1, DN 200, od jaška J133 do J144 v dolžini 17,04 m. Skupna dolžina zgrajene kanalizacije je 1059,12 m. Zgrajenih je bilo 7 revizijskih, 11 kaskadnih, 19 umirjevalnih in 26 priključnih jaškov.

Celotna vrednost izvedenih del znaša 41 mio SIT. Na podlagi NRP za obdobje 2006-2009 je v letu 2006 zagotovljenih 30 mio SIT, preostali del pa se vključuje v proračun 2007. Del sredstev je zagotovljenih kot državni vir iz naslova takse za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda, preostali del so lastni prihodki občine.

5.5.2. Cistilna naprava in kanalizacija Rimska Carda-Sebeborci in Lapovski most

Projekt izgradnje cistilne naprave in kanalizacije Rimska Carda-Sebeborci je projekt, ki se vključuje v Dolinsko kanalizacijo ki je predmet proračuna prihodnjih let, zato v letu 2006 ni bil realiziran.

Realizirana pa je bila izgradnja Lapovskega mosta. Nadomestna gradnja lapovskega mostu (most čez Martjanski potok) v Sebeborcih je bila izvajana na podlagi nacrtu »Most čez Martjanski potok-Lapovski most« PZI, št.MM-11/06-G, ki ga je izdelalo podjetje Statikon d.o.o. iz Murske Sobote. Most je razpetine 9,45 m. Grajen je na armirano betonske krajne opornike, brez vmesnih stebrov. Nosilna konstrukcija je sovprežna, sestavljena iz jeklenih profilov HEB-340 z jeklenimi cepi, preko katerih je zabetonirana betonska plošča. Mostna ograja je tipska jeklena. Dno korita potoka je obložena s kamnom tako gorvodno, kakor tudi dolvodno. Pricetek investicije je bil že v letu 2005, tako da se je le ta obveznost prenašala v leto 2006 in bila tudi dokončno realizirana. Občina je v skladu z Odlokom o porabi proračunske rezerve za sanacijo objektov po neurju v letu 2004 bila dolžna zagotoviti 9 mio SIT proračunske rezerve. Del sredstev za sanacijo most pa je zagotovila država iz državne proračunske rezerve.

5.5.3. Razširitev cistilne naprave Lukacevci

Zgrajen je nov biološko cistilni blok, ki združuje več tehnoloških podsklopov - novi prezrachevalni bazen in novi naknadni usedalnik ter objekt za sprejem gošče. Prezrachevalni bazen je armiranobetonska konstrukcija krožnega preseka, temeljena na temeljni plošči. Zunanji premer bazena je 17,60 m, svetla globina je 5,05 m. Objekt je v pretežni meri v zemlji. Uporabljeni material je beton MB 20 in MB 30,

kovinski del je iz nerjavečega jekla. Prilagojen je obstoječi del cistilne naprave, kjer je urejena nova kompresorska postaja in upravni prostor. Elektrionstalacije na objektu obsegajo predelavo obstoječega merilnega razdelilca, ki je prilagojen novi odjemni moci. Vgrajena je nova povezovalna omarica in razdelilnik z vgrajeno merilno opremo. Instalirana je nova programska-hardverska, novi energetski in signalni kabelski razvod in ostali kabli, skupaj z merilno opremo in ozemljitvijo.

Vgrajena nova strojna oprema, ki jo sestavljajo elektromotorne grablje 2 kompl., ventilator 1 kompl., tablasta zapornica 2 kopl., lamelna stena 1 kompl., cevovod za odvajanje peska 2 kompl., korito maščob 1 kompl., zapornica maščob 1 kompl., perforacija odcejevanja 1 kompl., potopna stena iztoka 1 kompl., prekritje 1 kompl., prezracementnik peskolova 1 kompl., prelivni prag 1 kompl., prekritje 1 kompl., potopno mešalo 2 kompl., prezracementni segment 3 kompl., dostopni most 1 kompl., dovodni cevovod 1 kompl., iztocni cevovod 1 kompl., zaščitna ograja 1 kompl., naknadni usedalnik 3 kompl., puhala prezracementanja 2 kompl., ventilator kompresorske postaje 1 kompl., cevovod za dovod zraka 4 kompl., sesalna rešetka 1 kompl., oprema za gašenje 1 kompl., hidrantna mreža PE DN 110, skupaj s fazonskimi komadi.

Pogodbena vrednost za izvedbo razširitve cistilne naprave Lukacevci znaša 150 mio SIT. Sredstva v višini 67 mio SIT so bila zagotovljena v proračunu 2006 in tudi realizirana. Preostali del sredstev se je zagotovil z NRP 2006-2009 v letu 2007 in je tudi vključen v proračun za leto 2007.

5.6. PROMETNA INFRASTRUKTURA

5.6.1. Pločnik s kolesarsko stezo ob Kranjcevi in dolgi ulici v Moravskih Toplicah.

Ob Kranjcevi ulici je bila na novo zgrajena obojestranska kolesarska steza s pločnikom, v dolžini cca 450 m. Širina pločnika je 1,25 m, širina kolesarske pa 1,60 m, skupaj 2,85m. Opremljena je z enostransko javno razsvetljavo. Ob tej priliki so bili odstranjeni tudi elektro in telefonski zračni kabli ter leseni kandelabri.

Za navedeno investicijo so bila planirana sredstva v višini 24,6 mio SIT. V okviru planiranih je bila podpisana tudi pogodba z izbranim izvajalcem. Ker pa dela do konca leta niso bila končana oziroma niso zapadla v placilo se del nerealizirane vrednosti v višini 6,7 mio SIT prenaša v leto 2007

5.6.2. Lokalne ceste in javne poti

Na področju cest so bile asfaltirane naslednje ceste:

- v Fokovcih JP 766151 in JP 766231 v skupni dolžini 649 m,
- v Vucji Gomili JP 765982 in JP 766323 v skupni dolžini 575 m,
- v Krncih dolžine 166 m,
- v Selu JP 766321 in JP 766282 v skupni dolžini 390 m,
- v Tešanovcih v začetku vasi v dolžini 177 m,
- v Martjancih LK 265300 v dolžini 220 m,
- v Andrejcih JP 765801, JP 765861, JP 765851 in JP 765601 v skupni dolžini 923 m.
- V Sebeborcih je bilo sanirano odvodnjavanje ceste LC 265211 v dolžini 204 m.
- v Središču je bila opravljena sanacija vozišča z odvozom nekvalitetnega materiala, odsek dreves, popravilo obstoječih propustov in izkop obcestnih jarkov

V skladu s sprejetim proračunom občine za leto 2006 in v skladu z Nacrtom razvojnih programov je občina v letu 2006 za ureditev cest in javnih poti sklenila pogodbe v vrednosti 113 mio SIT. Del pogodbenih obveznosti pa je bil prenesen iz leta 2005. Glede na način proračunskega financiranja (placana realizacija in 60 dnevni placilni roki za investicije) so v realizacijo zajeta le placila opravljenih del do 31.12.2006. Preostali del neporavnanih pogodbenih obveznosti se vključuje v proračun za leto 2007.

5.6.3. Ureditev gozdnih cest

V sklopu vzdrževanja gozdnih cest so bila opravljena dela na odsekih cest 134400 Cesta v malo goščo-Gješe, cesta J134404 Jelenšek (Krcni), cesta 134405 Jelenšek-šolski, cesta 134420 Za Carom, cesta 134425 Cesta za Rotundo, cesta 134426 Pri ciganaj, cesta 136624 Mlajtinci-Budina, cesta 136650 Lukacevci-Šolsko, cesta 134408 Babušove njive-Osišče, cesta 134409 Ciganjšček, cesta 134431 Cesta na Vlasunjak. Vsega skupaj je bilo vgrajenega 610 m³ gramoznega materiala.

5.6.4. Ureditev mostu Ivanci

Most cez Lipnico v Ivancih je grajen na betonske krajne opornike, brez vmesnih stebrov, razpetine 11 m in širine vozišča 5,50 m ter enostranskim pločnikom 1,10 m. Nosilna konstrukcija je sovprežna, sestavljena iz betonskih nosilcev, preko katerih je zabetonirana betonska plošča. Mostna ograja je tipska jeklena. Dno korita in brežine potoka so obložene s kamnom. Za sanacijo mostu je občina zagotovila 20,3 mio SIT proračunskih sredstev.

5.7. OPREMA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

5.7.1. Oprema stavbnega zemljišča Moravske Toplice-Mocvar

V sklopu ureditve zazidalnega nacрта Mocvar je bil zgrajen odsek ceste od Dolge do Delavske ulice. Odsek je širine 5 m z obojestranskimi cestnimi robniki in asfaltiran z asfaltom 6+4 cm. Pločnik je asfaltiran s 4 cm asfaltom. Zgrajena je meteorna kanalizacija z dvema lovilcema maščob in fekalna kanalizacija ter vodovod. V sklopu preno ve je bil odstranjen stari in zgrajen novi, širši most cez Titanov potok. Ob celi trasi je zgrajena nova javna razsvetljava. Investicija je bila zaceta že v letu 2005 in financno dokončana v letu 2006.

5.7.2. Poslovna cona Moravske Toplice-Panonski-zdraviliščno turistični park- nakup zemljišč

V skladu z NRS (Neposredne regionalne spodbude) so bila odkupljena zemljišča v Moravskih Toplicah ureditev zazidalnega kompleksa.

5.7.3. Poslovna cona Prosenjakovci

V letu 2006 so se zagotovila sredstva za odkup zemljišča s pripadajocimi objekti nekdanjega »Pletilstva Prosenjakovci« in nakup in opremljanje ostalih stavbnih zemljišč v Prosenjakovcih.

5.8. STANOVANJSKA GRADNJA

5.8.1. Ureditev poslovno stanovanjskega objekta v Prosenjakovcih

Po predaji objekta svojemu namenu so bile v letu 2006 dokončno poravnane obveznosti za nakup stanovanja v poslovno stanovanjskem objektu v Prosenjakovcih.

5.9. VARTVO OKOLJA

5.9.1. Zbirno sortirni center Puconci

V skladu z medobcinsko pogodbo in Odločbo Ministrstva za okolje in prostor o odstopljeni taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlagana odpadkov se je tudi v letu 2006 nadaljevalo sofinanciranje izgradnje z odkupi zemljišč Centra za odpadke CERO Puconci.

5.9.2. Prostorska strategija občine in

5.9.3. Prostorski red občine

V letu 2006 se je za področje okolja je bila sprejemana nova zakonodaja in prav zaradi spreminjanja navedene zakonodaje se ni pristopilo k pripravi in izdelavi dokumentov kot sta prostorski red in strategija občine, saj je bilo smotrno počakati sprejem nove zakonodaje.

5.9.4. Zaščita pred poplavami

Izvedeni so bili projekti za odvodnjo zalednih voda za območje Breg in Lešče v Moravcih.

5.10. KMETIJSTVO

5.10.1. Komasačije

S ciljem združevanja kmetijskih zemljišč in zagotovitve večjih obdelovalnih kosov so se izvajale komasačije v Vucji Gomili, Berkovcih in Motvarjevcih. Sredstva so bila celotni višini zagotovljena na podlagi javnega razpisa ARSKTRP in sicer del že v letu 2005 (za Vucjo Gomilo), del pa v letih 2006 in 2007 (Vucja Gomila, Berkovci in Motvarjevci) v skladu s potekom komasačije . Vrednost izvedbe zgoraj navedenih komasačij je znašala v letu 2006 131,7 mio SIT, del izvedbe pa se prenaša v leto 2007.

5.10.2. Agromelioracije

Za uspešno izvedbo komasačij so bila potrebna še agromelioracijska dela. V letu 2006 so se izvajala agromelioracijska dela v Vucji Gomili, za katera pa ministrstvo ni zagotavljalo sredstev. Občina je financirala izkop jarkov za odvajanje vode s kmetijskih zemljišč, posamezni lastniki pa so na svoje stroške pocistili posamezna manjša območja zaraščenih kmetijskih površin. Vrednost agromelioracijskih del je v letu 2006 znašala 2,7 mio SIT.

Pripravili:

mag. MILAN ŠADL

Martina Vink Kranjec

Slavica Fujs